

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Тарского муниципального округа Омской области
(наименование муниципального образования Омской области)

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство прилегающей территории к стадиону «Олимп»: г.Тара, ул. Ленина, 1А, стадион «Олимп»
2. Место реализации инициативного проекта.
- 2.1.Муниципальный район/городской округ: Тарский муниципальный район.
- 2.2.Поселение: Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области.
- 2.3. Населенный пункт: г. Тара
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
- 3.1. Типология инициативного проекта (в соответствии с приложением № 2 к Положению о конкурсном отборе инициативных проектов на территории Омской области): Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.
- 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Тарский район, город Тара, улица Ленина, 1А, бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Тарского муниципального района Омской области
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 03.05.2024-02.09.2024
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей) <*> | Остаток неиспользован- ной экономии- (рублей) (гр. 5 - гр. 6) |
|----------|---|---------------|---------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 3 000 000,00 | 2 835 256,28 | 164 743,72 | 164 743,72 | 0,0 |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 411 028,99 | 388 457,51 | 22 571,48 | 22 571,48 | 0,0 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 301 668,99 | 285 298,67 | 16 370,32 | 16 370,32 | 0,0 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 39 360,00 | 37 072,71 | 2 287,29 | 2 287,29 | 0,0 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 70 000,00 | 66 086,13 | 3 913,87 | 3 913,87 | 0,0 |
| Всего | | 3 411 028,99 | 3 223 713,79 | 187 315,20 | 187 315,20 | 0,0 |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия, предусмотренного пунктом 6.5 настоящей Формы)

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание (*) |
|----------|---|--|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | ИП Бенке Александр Владимирович | Аренда трактора Беларус 82.1 для выполнения трудоемких работ (подъем и перевозка груза) | час | 20 | 1200 x 20 =24000,00 |
| 2 | ИП Мугак Виталий Анатольевич | Аренда грузового автомобиля – самосвала МАЗ 5516 для выполнения работ | час | 24 | 1400 x 24 =33600,00 |

*указывается сумма рублей произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| №п/ п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) Физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
|----------|---|--|--|
| 1 | Хализов М.С. | Проведение субботника по очистке территории от мусора | Собрано более 15 куб. метров мусора |
| 2 | Хализова М.А. | | |
| 3 | Хализов А.С. | | |
| 4 | Огнева М.А. | | |
| 5 | Огнев М.М. | | |
| 6 | Шепелев В.Ю. | | |
| 7 | Скоромных А.С. | | |
| 8 | Сатышева Р.А. | | |
| 9 | Скоромных Ю.С. | | |
| 10 | Скоромных А.С. | | |

| | | | |
|----|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 11 | Подоликин А.А. | | |
| 12 | Ионьчсва Д.Ю. | | |
| 13 | Бергутов А.М. | | |
| 14 | Ионьчсва И.В. | | |
| 15 | Ионьчев Ю.В. | | |
| 16 | Устинова Г.М. | | |
| 17 | Иванова М.В. | | |
| 18 | Криворогова В.Н. | | |
| 19 | Черемисина С.В. | | |
| 20 | Созонова Н.А. | | |
| 20 | Фрицковская Е.С. | Погрузка мусора | Погружено более 15 куб. метров мусора |
| 20 | Шарилова Е.С. | | |
| 23 | Иванова Н.Н. | | |
| 24 | Лабанова Е.В. | | |
| 25 | Тифенбах Л.О. | | |
| 26 | Дегтярева О.А. | | |
| 27 | Гребнев А.Г. | | |
| 28 | Гамеза Е.В. | | |
| 29 | Кирилин В.А. | | |
| 30 | Скормных С.С. | | |
| 31 | Скормных М.В. | Побелка и покраска бордюров | Побелено 10 кв. метров |
| 32 | Бражникова И.В. | | |
| 33 | Игнатова Н.Н. | | |
| 34 | Криворотов Л.К. | | |
| 35 | Чулковская О.Ю. | | |
| 36 | Коробкина Л.А. | | |
| 37 | Коробкин А.Н. | | |
| 38 | Зубов С.М. | | |
| 39 | Зубова Е.А. | | |

| | | | |
|----|-------------|--|--|
| 40 | Зубова И.В. | | |
|----|-------------|--|--|

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Стадион «Олимп» является единственным местом в городе Таре для проведения массовых спортивных мероприятий, занятий спортом различных групп населения, где располагается БОУ ДО «Спортивная школа», в которой обучается более 1400 детей разного возраста по программам спортивной подготовки.

В ходе реализации мероприятий инициативного бюджетирования были отремонтированы отмостка здания, уложено асфальтобетонное покрытие, восстановлены бордюры, установлены панели с фотографиями тарчан, внесших весомый вклад в развитие физкультуры и спорта в районе.

Реализация проекта позволит жителям систематически посещать мероприятия, разнообразить свой досуг, повысит качество работы и количество, проводимых мероприятий по игровым видам спорта. Общедоступная уличная информации направлена на популяризацию здорового образа жизни, привлечению населения к занятиям спортом.

Глава Тарского муниципального района

«23» Сентября 2024 года


(подпись)

Е.Н. Лысаков
(инициалы, фамилия)